

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% ( 7:8 )	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓŁEM ( 9+10+11 )	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	<b>Zakup i montaż urządzeń zdewastowanej przepompowni przewałowej sieci ciepłowniczej na działce 12/11 AM4 obręb Bogatynia III.</b> Na podstawie umowy BZ1.IZP.272.27.2013 z dnia 15.11.2013 roku dokonano montażu urządzeń przepompowni przewałowej przy ulicy Białogórskiej na działce 12/11.Zadanie zakończono i rozliczono.	zakup i montaż urządzeń	97,45	126 690,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	126 690,00
		6050	<b>Montaż węzłów ciepłych do budynków mieszkalnych przy ulicy Komuny Paryskiej 1 b,Francuskiej 2c,Krętej 2b i Krętej 4a w Bogatyni.</b> Zgodnie z zawartą umową 4/W/2013 roku z dnia 27.09.2013 roku dokonano montażu 4 węzłów ciepłych przy ulicy Komuny Paryskiej 1 B,Francuskiej 2 C,Krętej 2 B,Krętej 4 A.Zadanie zakończono i rozliczono.	montaż węzłów ciepłych	100,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
		6050	<b>Wykonanie dokumentacji projektowej na uciepłownienie miejscowości Zatonie-Trzciniec.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.	projekt na uciepłownienie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków przy ul.Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni</b> ( zobowiązana z 2013 roku ).Zapłacono zobowiązania z 2013 roku.Zadanie zakończono i rozliczono.	sieci ciepłownicze	100,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00
		6050	<b>Zakup i montaż węzłów ciepłych do budynków komunalnych w Bogatyni.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.	montaż węzłów ciepłych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>82,66</b>	<b>220 690,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 690,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% ( 7:8)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓŁEM ( 9+10+11 )	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		82,66	220 690,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	220 690,00
		6050	<b>Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi.Zakończono roboty wykończeniowe na 9 mostach.Zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy trwają prace wykończeniowe na mostach 10 -tym oraz 11-tym.</b>	końcowe rozliczenie zadania	75,00	1 508 278,59	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	27 427 357,93
		6050	<b>Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi-inspektor nadzoru.Zadanie w trakcie realizacji.</b>	końcowe rozliczenie zadania	54,55	36 900,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	36 900,00
		6057	<b>Rewitalizacja historycznej części miasta ul .Waryńskiego - Aleja Żytawska ( końcowe rozliczenie zadania ).Zadanie zakończono i rozliczono.</b>	końcowe rozliczenie zadania	99,86	488 292,06	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00	2 200 906,82
		6059			93,01	1 128 420,80	1 213 200,00	1 213 200,00			2 735 194,42
		6057	<b>Rewitalizacja historycznej części miasta ul .Waryńskiego - Aleja Żytawska - Nadzór autorski ( końcowe rozliczenie zadania ).Zapłacono zobowiązania z roku 2013.Zadanie zakończono i rozliczono.</b>	końcowe rozliczenie zadania	100,00	5 459,77	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	5 459,77
		6059			100,00	2 339,91	2 340,00	2 340,00			2 339,91
		6050	<b>Odbudowa kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej 17 w Bogatyni .Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	odbudowa kładki po powodzi	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% ( 7:8)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓLEM ( 9+10+11 )	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	<b>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odbudowy kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej 17 w Bogatyni.</b> Zgodnie z zawartą umową wykonano dokumentację odbudowy kładki przy ulicy Nadbrzeżnej.	dokumentacja projektowa	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6050	<b>Odwodnienie i utwardzenie terenu na działkach Nr 40/12 i 39/7 przy ul. Waryńskiego w Bogatyni.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.	odwodnienie terenu	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		79,41	3 184 691,13	4 010 650,00	3 516 190,00	0,00	494 460,00	32 423 158,85
600			<b>Transport i łączność</b>		79,41	3 184 691,13	4 010 650,00	3 516 190,00	0,00	494 460,00	32 423 158,85
		6060	<b>Wykup gruntu.</b> Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.		100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		6050	<b>Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie ( po powodzi - czerwiec 2013 r ).</b> Podpisano umowę BZI.IZP.272.13.2014 na wykonanie zadania. W dniu 30 czerwca 2014 przekazano plac budowy.	nawierzchnie, kanalizacja deszczowa, kanalizacja wodociągowa, oświetlenie,	0,00	0,00	5 721 000,00	751 000,00	2 440 000,00	550 000,00	0,00
	70078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		0,00	0,00	5 721 000,00	751 000,00	2 440 000,00	2 530 000,00	0,00
		6050	<b>Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (pozyskanie 82 mieszkań)-końcowe rozliczenie zadania.</b> Zadanie zakończono i rozliczono.	końcowe rozliczenie zadania	94,09	2 177 988,17	2 314 772,25	2 314 772,25	0,00	0,00	19 247 482,34
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		94,09	2 177 988,17	2 314 772,25	2 314 772,25	0,00	0,00	19 247 482,34
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		27,11	2 178 388,17	8 036 172,25	3 066 172,25	2 440 000,00	2 530 000,00	19 247 882,34
		6060	<b>Zakup wyposażenia do OSP KSRG w Sieniawce.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.	zakup wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (7:8)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓLEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	dokumentacja projektowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Wykonanie balustrady zabezpieczającej na klatce schodowej w Gimnazjum Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.</b>	końcowe rozliczenie zadania	99,43	11 931,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 931,00
	80110		<b>Gimnazja</b>		99,43	11 931,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 931,00
		6050	<b>Odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie ( po powodzi - czerwiec 2013 r ). W dniu 05.06.2014 roku podpisano umowę IZP.272.12.2014 na realizację zadania. Przekazano plac budowy.</b>	odbudowa po powodzi z czerwca 2013 roku	0,00	0,00	1 650 000,00	330 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00
	80178		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		0,00	0,00	1 650 000,00	330 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,71	11 931,00	1 677 000,00	357 000,00	0,00	1 320 000,00	11 931,00
		6050	<b>Wykonanie przyłączy działki Nr 11/16 znajdującej się w Opólnie Zdroju przy ul. Kościelnej do sieci kanalizacyjnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	podłączenie do sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% ( 7:8)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓLEM ( 9+10+11 )	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	<b>Odpłatne nabycie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wykonanej przez osobę fizyczną w rejonie garaży przy ul.Matejki i Wyczółkowskiego w Bogatyni ( do wybudowanego odcinka włączone zostały istniejące kolektory odprowadzające wody opadowe z placów manewrowych i ciągów garażowych ).Po otrzymaniu dokumentacji zapłata za zadanie nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	nabycie odcinka sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		0,00	0,00	25 808,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ( PSZOK ).Zgodnie z zawartą umową BZI.IZP.272.26.2013 oraz aneksem do umowy zadanie zrealizowano.Zapłaty dokonano w miesiącu lipcu.</b>	punkt selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Przebudowa linii oświetlenia wewnątrz osiedla przy ul.Wyczółkowskiego 44-46 w Bogatyni ( zobowiązania z 2013 roku ).Przebudowano linię oświetlenia wewnątrzosiedlowego przy ulicy Wyczółkowskiego.Zadanie zakończono i rozliczono.</b>	przebudowa ( oświetlenia,zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	100,00	51 651,40	51 652,00	51 652,00	0,00	0,00	51 651,40
	90015		<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>		100,00	51 651,40	51 652,00	51 652,00	0,00	0,00	51 651,40
		6050	<b>Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - realizacja zadania.Zadanie w trakcie realizacji.</b>	budowa II niecki odpadów komunalnych	14,54	1 163 200,22	8 000 000,00	4 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 163 200,22

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% ( 7:8 )	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓŁEM ( 9+10+11 )	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	<b>Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - Inspektor nadzoru.</b> Zadanie w trakcie realizacji.	budowa II niecki odpadów komunalnych	15,28	9 094,15	59 532,00	59 532,00	0,00	0,00	9 094,15
		6050	<b>Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - Nadzór autorski.</b> Zadanie w trakcie realizacji.	budowa II niecki odpadów komunalnych	86,87	21 717,27	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	21 717,27
		6059	<b>Przeciwdziałanie zagrożeniom-prewencja przeciwpowodziowa.</b> Zadanie w trakcie realizacji.Na dzień 30 czerwca 2014 roku otrzymano środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 565 579,73 jako refundacja poniesionych wydatków.	odbudowa zbiorników retencyjnych wraz z oczyszczeniem rowów melioracyjnych,realizacja projektu wraz z jego promocją.Umowa z RPO.WD/UDA-RPDS.04.04.00-02-003/13	39,99	339 341,20	848 526,00	848 526,00	0,00	0,00	400 871,95
		6057			30,08	1 351 558,09	4 493 474,00			4 493 474,00	1 597 527,34
		6050	<b>Wykonanie monitoringu sensorowego ( elektronicznego ) szczelności geomembrany II niecki składowiska .</b> Zadanie w trakcie realizacji.	monitoring sensorowy	0,15	370,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	370,00
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		21,10	2 885 280,93	13 676 532,00	5 683 058,00	0,00	7 993 474,00	3 192 780,93
		6050	<b>Zakup i montaż małej architektury na plac rekreacyjny w Jasnej Górze ( altanki ).</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.	montaż małej architektury	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (7:8)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓŁEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Zagospodarowanie terenu Parku Preibischa w Bogatyni z przeznaczeniem pod rozrywkę i rekreację dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowano. Fakturowanie nastąpi w miesiącu lipcu.	poprawa warunków rekreacyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw (uzupełnienie brakujących elementów). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.	plac zabaw	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		20,36	2 936 932,33	14 423 992,00	6 430 518,00	0,00	7 993 474,00	3 244 432,33
		6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie GS na potrzeby świetlicy wiejskiej w Porajowie. Zadanie kontynuowane z roku 2013. Trwają prace wykończeniowe.	adaptacja pomieszczeń	33,33	99 995,64	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	284 992,04
		6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sieniawce. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sieniawce	98,40	63 960,03	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	63 960,00
		6050	Zakup i montaż stołu bilardowego wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Sieniawce. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	stół bilardowy	100,00	8 999,98	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 999,98
		6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sieniawce: siłownia Kettler Kinetic F3, bieżnia Kettler Crack Performance, dwa odbiorniki RTV. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sieniawce	99,96	19 591,90	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 591,90
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach - Etap I. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.	modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% ( 7:8)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓŁEM ( 9+10+11 )	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.	przydomowa oczyszczalnia	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pierwszego wyposażenia po modernizacji świetlicy w Lutogniewicach . Zakup pierwszego wyposażenia nastąpi po zakończeniu remontu w świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach .	pierwsze wyposażenie	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pieca grzewczego na eko-groszek wraz z bojlerem do świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach.Zakupiono kocioł Eko-R ze sterownikiem. Zapłaty dokonano w miesiącu lipcu 2014 roku .	piec grzewczy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej ( po adaptacji i modernizacja pomieszczeń ) w Porajowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.	pierwsze wyposażenie	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<b>Ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>26,65</b>	<b>192 547,55</b>	<b>722 600,00</b>	<b>722 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 543,92</b>
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>26,65</b>	<b>192 547,55</b>	<b>722 600,00</b>	<b>722 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 543,92</b>
		6050	Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego ( tor motokrosowy wraz ze strzelnicą sportową ). Zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.	prace projektowe, umowa BZI.IPI.272.15.2013	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb społeczności Opolna Zdroju ( zobowiązana z 2013 roku ). Zapłacono zobowiązanie z 2013 roku.Przygotowano teren oraz dostarczono i zainstalowano urządzenia sportowe.	boisko sportowe	100,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	55 000,00



Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% ( 7:8)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓLEM ( 9+10+11 )	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	<b>Budowa Street Workout Park na terenie OSiR w Bogatyni przy ul.Sportowej .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	<i>budowa street workout</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Wykonanie nawierzchni placu rekreacyjno-sportowego w Opolnie Zdroju. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	<i>wykonanie nawierzchni</i>	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>20,91</b>	<b>50 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
		6050	<b>Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Wyszków ( prace dodatkowe ). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	<i>plac rekreacyjny</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul.Boznańskiej w Bogatyni .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	<i>zagospodarowanie terenu</i>	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul.Kochanowskiego w Bogatyni . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	<i>zagospodarowanie terenu</i>	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12,52</b>	<b>50 500,00</b>	<b>403 500,00</b>	<b>403 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>29,69</b>	<b>8 775 680,18</b>	<b>29 560 914,25</b>	<b>14 782 980,25</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>12 337 934,00</b>	<b>55 580 638,44</b>

**Wydatki inwestycyjne realizowane w jednostkach**

		6050	<b>Zakup i montaż sprzętu na placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	<i>plac zabaw</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Zagospodarowanie terenu i uzupełnienie sprzętu na placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Bogatyni .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	<i>zagospodarowanie terenu</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% ( 7:8)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓLEM ( 9+10+11 )	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Zakup patelni elektrycznej-Przedszkole Nr 4 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Zakupiono patelnie elektryczną.	patelnia elektryczna	99,91	5 535,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	5 535,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		<b>9,14</b>	<b>5 535,00</b>	<b>60 540,00</b>	<b>60 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9,14</b>	<b>5 535,00</b>	<b>60 540,00</b>	<b>60 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>9,14</b>	<b>5 535,00</b>	<b>60 540,00</b>	<b>60 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>

#### Akcje i Udziały ( Aporty )

		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na przebudowę magistrali wody zimnej Bogatynia-Zatonie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	akcje i udziały	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>		<b>100,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		<b>100,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6010	Objęcie udziałów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni - środki na budowę wiat śmietnikowych wraz z utwardzeniem terenu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.	udziały	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700			<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Markocicach ( po powodzi )	akcje i udziały	42,50	340 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>42,50</b>	<b>340 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
900			<b>Gospodarka kumunalna i ochrona środowiska</b>		<b>42,50</b>	<b>340 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>71,28</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</b>

#### Dotacje na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% ( 7:8)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓŁEM ( 9+10+11 )	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6230	<b>Dotacja - dofinansowanie do montażu odnawialnych źródeł energii - solary.</b>	<i>solary-odnawialne źródła energii</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	<b>Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup urządzenia do układania wykładziny PCV wraz z osprzętem .Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	<i>dotacja</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	<b>Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup kotła C.O z automatycznym załadunkiem paliwa. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2014 roku.</b>	<i>dotacja</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka komunalna</b>		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	<b>Wpłata na Fundusz Celowy - środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni. Dofinansowania dokonano w miesiącu lipcu 2014 roku.</b>	<i>pojazd ratowniczo-gaśniczy</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	<b>Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - środki na opracowanie dokumentacji projekto-kosztorysowej i przebudowa ciągu komunikacyjnego ( pojazdy dla karetek ) ( zobowiązania z 2013 roku )</b>	<i>dotacja</i>	100,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	120 540,00
	85111		<b>Szpital ogólny</b>		100,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	120 540,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% ( 7:8)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓLEM ( 9+10+11 )	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		100,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	120 540,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .Zadanie zrealizowano.	dotacja	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Przylesie" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.	dotacja	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .Zadanie zrealizowano.	dotacja	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Sasanka" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .Zadanie zrealizowano.	dotacja	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Relax" w Bogatyni . Środki na modernizację ogrodu zostaną przekazane w II połowie 2014 roku.	dotacja	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Jarzębinka" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu . Realizacja w II półroczu 2014 roku.	dotacja	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza" w Porajowie - środki na modernizację ogrodu . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.	dotacja	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		42,86	18 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	18 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		42,86	18 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% ( 7:8)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	PLAN OGÓŁEM ( 9+10+11 )	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem dotacje</b>		<b>29,95</b>	<b>138 540,00</b>	<b>462 540,00</b>	<b>462 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 540,00</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>32,10</b>	<b>10 259 755,18</b>	<b>31 963 994,25</b>	<b>17 186 060,25</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>12 337 934,00</b>	<b>57 064 713,44</b>

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska