

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROKU: INWESTYCJE,ZAKUPY INWESTYCYJNE,APORTY,DOTACJE

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓŁEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE DZIEŃ 31.12.2013	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	
		6050	<b>Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej,Francuskiej,Krętej,Wesołej w Bogatyni.</b> W dniu 29.05.2013 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania z WFOŚIGW we Wrocławiu.Wykonano sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych przy ulicy Komuny Paryskiej,Francuskiej,Krętej i Wesołej w Bogatyni.Otrzymano pożyczkę w wysokości 292 400,00 złotych oraz dotację w wysokości 138 985,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.	budowa nowych sieci ciepłowniczych,	0,00	97,64	751 850,00	770 000,00	331 300,00	292 400,00	146 300,00	816 794,00	
		6050	<b>Uciepłnienie budynków indywidualnych na terenie miasta i gminy Bogatynia ul.Waryńskiego 2a.</b> Wykonano przyłącze ciepłownicze z rur preizolowanych o długości 11 metrów.Zadanie zakończono i rozliczono.	uciepłnienie budynków indywidualnych	0,00	98,90	16 812,55	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	16 812,55	
		6050	<b>Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych nad realizacją zadania związanego z budową sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków w Zatoniu.</b> Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór archeologiczny	0,00	100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	
		6050	<b>Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni.</b> Wykonano sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych do budynków przy ulicy Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni. Otrzymano pożyczkę w wysokości 539 800,00 złotych oraz dotację w wysokości 256 405,00 zł.Zadanie zakończono i rozliczono.	nowe sieci ciepłownicze	0,00	90,14	1 349 531,40	1 497 100,00	597 100,00	600 000,00	300 000,00	1 349 531,40	
		6050	<b>Nadzór archeologiczny nad realizacją zadania - budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul.Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni.</b> Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór archeologiczny	0,00	100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓLEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE DZIEŃ 31.12.2013	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	
		6050	Nadzór autorski nad realizacją zadania - budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul.Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni.Nie było konieczności reallizacji zadania.	nadzór autorski	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zmiana systemu zaopatrzenia w ciepło budynków komunalnych przy ul.Rolniczej 25 w Sieniawce. Zgodnie z zawartą umową BZI.IPI.272.12.2013 wykonano inwentaryzację, koncepcję techniczno-ekonomiczną oraz dokumentację projektową .	dokumentacja	0,00	96,86	38 745,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	38 745,00	
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>0,00</b>	<b>92,76</b>	<b>2 167 238,95</b>	<b>2 336 400,00</b>	<b>997 700,00</b>	<b>892 400,00</b>	<b>446 300,00</b>	<b>2 232 182,95</b>	
		6050	Zakup i montaż urządzenia sprężającego powietrze do Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni ( własność gminy ).Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	urządzenie sprężające powietrze	0,00	100,00	136 999,86	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	136 999,86	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>136 999,86</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 999,86</b>	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		<b>0,00</b>	<b>93,16</b>	<b>2 304 238,81</b>	<b>2 473 400,00</b>	<b>1 134 700,00</b>	<b>892 400,00</b>	<b>446 300,00</b>	<b>2 369 182,81</b>	
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul.Waryńskiego-Aleja Żytawska.Środki na spłatę zobowiązań zabezpieczono w budżecie na 2014 rok.Otrzymano środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 979 673,13 złotych.	Odbudowa ulicy,sieci wodno-kanalizacyjnej,oświetlenie drogowe,tereny zielone,mała architektura - umowa BZI.IZP.272.39.2012	488 292,06	77,81	1 712 614,56	2 200 906,82	0,00	0,00	2 200 906,82	2 200 906,82	
		6059			646 484,32	60,27	1 614 485,62	2 678 793,18	2 678 793,18	0,00	0,00	2 253 257,94	
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul.Waryńskiego-Aleja Żytawska-nadzór inwestorski .Zadanie zakończone.		0,00	100,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	
		6059		nadzór inwestorski	0,00	100,00	7 499,99	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 499,99	
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul.Waryńskiego-Aleja Żytawska-nadzór autorski.Środki na spłatę zobowiązań zabezpieczono w budżecie na 2014 rok.		5 459,77	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	5 459,77	
		6059		nadzór autorski	2 339,91	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	2 339,91	
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul.Waryńskiego-Aleja Żytawska-promocja projektu.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.		0,00	27,26	2 303,00	8 449,00	0,00	0,00	8 449,00	2 303,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓŁEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
		6059		promocja projektu	0,00	27,26	987,00	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	987,00
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska-nadzór archeologiczny. Zadanie zakończono.		0,00	42,86	1 845,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	1 845,00
		6059		nadzór archeologiczny	0,00	100,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
		6057	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni. Zadanie zakończono. Rozliczenie zadania nastąpi w miesiącu styczniu. Otrzymano środki z Ministerstwa Finansów oraz z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 853 354,90 złotych.	odbudowa zniszczeń	0,00	100,00	750 757,66	750 757,66	0,00	0,00	750 757,66	750 757,67
		6059			0,00	99,99	456 676,76	456 742,34	324 255,10	0,00	132 487,24	456 676,75
		6057	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni-promocja projekt. Zadanie zakończono.		0,00	52,51	3 843,16	7 319,00	0,00	0,00	7 319,00	3 843,16
		6059		promocja projektu	0,00	33,07	1 647,08	4 981,00	3 690,00	0,00	1 291,00	1 647,08
		6057	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni-nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.		0,00	100,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00
		6059		nadzór inwestorski	0,00	100,00	12 150,00	12 150,00	9 000,00	0,00	3 150,00	12 150,00
		6057	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni-nadzór autorski. Zadanie zakończono.		0,00	81,03	7 232,05	8 925,00	0,00	0,00	8 925,00	7 232,05
		6059		nadzór autorski	0,00	51,02	3 099,46	6 075,00	4 500,00	0,00	1 575,00	3 099,46

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓŁEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE DZIEŃ 31.12.2013	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi .Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Podpisano umowę BZI.IZP.272.8.2013 roku związane z zakończeniem inwestycji. Środki na zakończenie zadania zabezpieczono w budżecie na 2014 rok.	końcowe rozliczenie zadania	100 000,00	60,51	4 339 869,45	7 172 518,00	7 172 518,00	0,00	0,00	25 919 079,37	
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - nadzór autorski i inwestorski .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2014 rok.		0,00	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Nadzór archeologiczny nad inwestycjami gminnymi. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór archeologiczny	0,00	19,68	1 968,20	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 968,20	
		6050	Odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi przy ulicy Nadbrzeżnej w Bogatyni - końcowe rozliczenie zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	99,61	159 371,10	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 946 593,89	
		6050	Odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi przy ulicy Biskupiej w Bogatyni - końcowe rozliczenie zadania. Zadanie zkończono i rozliczono.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	98,74	29 623,48	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 005 191,00	
		6050	Odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi przy ulicy Partyzantów w Bogatyni - końcowe rozliczenie zadania .Zadanie zakończono i rozliczono.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	98,93	45 510,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	45 510,00	
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową zniszczeń popowodziowych przy ulicy: Nadbrzeżnej, Biskupiej w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór inwestorski	0,00	98,51	13 200,03	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 200,03	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy zniszczonej kładki dla pieszych przy ul.1-go Maja w km 6+856. Zadanie zakończono i rozliczono.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	100,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy zniszczonej kładki dla pieszych przy ul.Główniej 26 i Nadrzecznej w km 9+200.Zadanie zakończono i rozliczono.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	100,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓLEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE DZIEŃ 31.12.2013	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	
		6050	<b>Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Miedziance przy ulicy 1-go Maja 2(4)km 6+856.</b> Wykonano kładkę dla pieszych wraz z odbudową nawierzchni przy ulicy 1-szego Maja. Otrzymano środki z Wojewódzkiego Urzędu Dolnośląskiego w wysokości 243 520,00 złotych. Zadanie zakończono i rozliczono.	odbudowa kładki po powodzi, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Bogatynia	0,00	0,00	252 150,00	252 150,00	8 630,00	0,00	243 520,00	252 150,00	
		6050	<b>Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Miedziance przy ulicy Nadrzecznej 14,km 9+200.</b> Wykonano kładkę dla pieszych wraz z odbudową nawierzchni na dojeździe od strony ulicy Nadrzecznej. Otrzymano środki Z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 245 698,00 złotych. Zadanie zakończono i rozliczono.	odbudowa kładki po powodzi, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Bogatynia	0,00	0,00	252 150,00	252 150,00	6 452,00	0,00	245 698,00	252 150,00	
		6050	<b>Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Miedziance przy ulicy Nadrzecznej 14,km 9+200-nadzór inwestorski.</b> Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.	nadzór inwestorski	0,00	0,00	9 717,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 717,00	
	60078		<b>Usuwanie skutków powodzi</b>		<b>1 242 576,06</b>	<b>68,46</b>	<b>9 770 895,60</b>	<b>14 271 638,00</b>	<b>10 617 404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 654 233,72</b>	<b>35 247 760,09</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 242 576,06</b>	<b>68,46</b>	<b>9 770 895,60</b>	<b>14 271 638,00</b>	<b>10 617 404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 654 233,72</b>	<b>35 247 760,09</b>	
		6060	<b>Wykupy gruntów i nieruchomości.</b> Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.		0,00	48,00	12 001,23	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	12 001,23	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>12 001,23</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 001,23</b>	
		6050	<b>Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (pozyskanie około 82 mieszkań)</b> .Zadanie zakończono i rozliczono. Środki na spłatę zobowiązań zabezpieczono w budżecie na 2014 rok.	końcowe rozliczenie zadania	2 050 071,84	98,76	5 615 955,14	5 686 331,00	3 686 331,00	2 000 000,00	0,00	19 247 482,34	
		6050	<b>Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (pozyskanie około 82 mieszkań) - opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu ( przedmiary STWiO, kosztorys inwestorski ).</b> Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Opracowano kosztorysy inwestorskie, przedmiarów oraz opisu wraz z STWiO robót pozostałych do wykonania na zadaniu. Zadanie zakończono i rozliczono.	opracowanie dokumentacji	0,00	92,25	7 380,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 380,00	
		6050	<b>Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70-wykonanie opinii technicznej.</b> Nie było konieczności realizacji zadania.	opinia techniczna	0,00	0,00	0,00	37 937,00	37 937,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓLEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne " Osiedle - Poczta-Swierczewskiego" - realizacja zadania ( rozliczenie końcowe - zobowiązania z 2012 roku ).Zadanie zakończono i rozliczono.Zapłacono zobowiązania z 2012 roku.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	99,84	736 846,16	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	12 643 472,58
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 050 071,84</b>	<b>98,30</b>	<b>6 360 181,30</b>	<b>6 470 268,00</b>	<b>4 470 268,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 898 334,92</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 050 071,84</b>	<b>98,10</b>	<b>6 372 182,53</b>	<b>6 495 268,00</b>	<b>4 495 268,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 910 336,15</b>
		6060	Zakup kserokopiarki Konica Minolta bizhub C224. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	kserokopiarka	0,00	100,00	24 222,87	24 224,00	24 224,00	0,00	0,00	24 222,87
		6060	Zakup kserokopiarki Konica Minolta bizhub C364. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	kserokopiarka	0,00	100,00	34 675,68	34 676,00	34 676,00	0,00	0,00	34 675,68
		6060	Zakup herbu Bogatyni i godła Polski ( do Salii konferencyjnej ). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	herb,godło	0,00	99,85	8 487,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 487,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>67 385,55</b>	<b>67 400,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 385,55</b>
		6060	Zakup serwera na potrzeby Wydziału Podatkowego. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	serwer	0,00	99,76	23 942,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	23 942,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>99,76</b>	<b>23 942,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 942,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	<b>91 327,55</b>	<b>91 400,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 327,55</b>
		6060	Zakup kosiarki dla OSP w Sieniawce. Zakupiono kosiarkę na potrzeby OSP w Sieniawce.	kosiarka	0,00	100,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
		6060	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem. Środki wydatkowane na zakup namiotu pneumatycznego 39 m2 przeznaczonego do prowadzenia działalności ratunkowej jak również do celów ewakuacyjnych.	namiot pneumatyczny	0,00	100,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>			<b>100,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>
		6050	Dokumentacja zamienna inwestycji " Zmiana sposobu użytkowania byłego sklepu GS na potrzeby OSP w Porajowie i Rady Sołeckiej. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dokumentacja zamienna	0,00	100,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓŁEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE DZIEŃ 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	100,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
		6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa odbudowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Odstąpiono od realizacji zadania.	odbudowa szkoły po powodzi	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	185 000,00	0,00	1 461 000,00	0,00
		6050	Odbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Otrzymano środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 300 393,00 złotych. Zadanie zakończono i rozliczono.	odbudowa szkoły po powodzi	0,00	99,01	376 228,89	380 000,00	82 000,00	0,00	298 000,00	376 228,89
80178			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		0,00	18,34	376 228,89	2 051 200,00	292 200,00	0,00	1 759 000,00	376 228,89
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	18,34	376 228,89	2 051 200,00	292 200,00	0,00	1 759 000,00	376 228,89
		6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz przepudowy Szpitala Gminnego w Bogatyni( dokumentacja aplikacyjna do Funduszy Norweskich oraz EOG). Zadania niezrealizowano.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			<b>Szpitale ogólne</b>		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia drogowego w ulicy Strumykowej i odcinków bocznych ul.Turowskiej w Bogatyni. Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia wewnątrzsiedlowego przy ul. Wyczółkowskiego 44 i 46 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	98,40	5 412,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 412,00
		6050	Oświetlenie ul.Chopina od ul. Padarewskiego do ul. Wieniawskiego w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	oświetlenie	0,00	47,97	4 797,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 797,00
		6050	Przebudowa linii oświetlenia wewnątrzsiedlowego ulica Wyczółkowskiego 44-46 w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2014 roku.	przebudowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		0,00	12,63	10 209,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	10 209,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓŁEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ul. Partyzantów - odbudowa muru oporowego w korycie Miedzianki na odcinku od km 0+081 do km 0+192. Środki wydatkowane na zapłatę zobowiązania z roku 2012. Zadanie zakończono i rozliczono.	odbudowa muru oporowego	0,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6057	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - roboty budowlane. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2014 rok.	roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - studium wykonalności. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	studium wykonalności	0,00	97,17	19 434,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 434,00
		6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - nadzór autorski. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2014 rok.	nadzór autorski	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - nadzór inwestorski. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2014 rok.	nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - promocja. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2014 rok.	promocja	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - nadzór przyrodniczy. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2014 rok.	nadzór przyrodniczy	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - inwentaryzacja faunistyczna. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	inwentaryzacja faunistyczna	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6050	Odbudowa rowu R-C w Porajowie dz.237/553/1 AM2 obręb Porajów. Wykonano odbudowę rowu w Porajowie o długości 314 mb. Otrzymano środki a Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 121 189,00 złotych. Zadanie zakończono i rozliczono.	odbudowa rowu	0,00	0,00	151 487,23	188 000,00	22 000,00	0,00	166 000,00	151 487,23
		6050	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ulica Poniatowskiego - sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach do 400 mm. Odstępiono od realizacji zadania.	odbudowa kanalizacji ogólnospławnej	0,00	0,00	0,00	795 000,00	87 000,00	0,00	708 000,00	0,00
		6050	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ulica Górnicza - sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy od 250 mm do 800 mm i łącznej długości 785 m. Odstępiono od realizacji zadania.	odbudowa kanalizacji ogólnospławnej	0,00	0,00	0,00	145 000,00	8 000,00	0,00	137 000,00	0,00



Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓŁEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE DZIEŃ 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
		6050	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ulica Ogródowa-sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy od 300 mm do 350 mm i długości 250 m. Odstąpiono od realizacji zadania.	odbudowa kanalizacji ogólnospławnej	0,00	0,00	0,00	142 000,00	12 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		6050	Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia :I Etap.Przygotowanie miejsca na składowisko odpadów popowodziowych-Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni-Budowa II niecki,II Etap-Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia .Zadanie w trakcie realizacji.Środki na realizację zadania zabezpieczono w projekcie budżetu na 2014 rok.	rozbudowa niecki odpadów komunalnych	1 163 200,22	0,00	5 694,90	1 000 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	5 694,90
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 163 200,22</b>	<b>6,32</b>	<b>185 616,13</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>794 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>185 616,13</b>
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z koncepcją budowy targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki w Bogatyni. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę nowego targowiska miejskiego.	dokumentacja	0,00	100,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa likwidacji kolizji projektowanego targowiska miejskiego z istniejącym słupem " nn".Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>91,90</b>	<b>34 440,00</b>	<b>37 475,00</b>	<b>37 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 440,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 163 200,22</b>	<b>7,54</b>	<b>230 265,13</b>	<b>3 053 275,00</b>	<b>912 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>230 265,13</b>
		6050	Zakup i montaż alarmu oraz monitoringu w świetlicy wiejskiej w Krzewinie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	alarm oraz monitoring w celu zabezpieczenia przed kradzieżą w wyremontowanej świetlicy w Krzewinie	0,00	96,56	18 539,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	18 539,00
		6060	Zakup wyposażenia do sali fitness w świetlicy wiejskiej w Krzewinie ( bieżnia, atlas itp.... ). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie świetlicy	0,00	99,64	22 918,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 918,00
		6060	Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Krzewinie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	stół bilardowy	0,00	100,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
		6050	Zakup i montaż pieca co w świetlicy wiejskiej w Sieniewce. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	piec	0,00	0,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓŁEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
		6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie GS na potrzeby świetlicy wiejskiej w Porajowie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.	adaptacja pomieszczeń	0,00	0,00	184 996,40	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	184 996,40
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0,00</b>	<b>99,48</b>	<b>238 053,40</b>	<b>239 300,00</b>	<b>239 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 053,40</b>
		6050	Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo-zrębowej w mieście Bogatynia jako element krainy domów przysłupowych - etap I opracowanie koncepcji, opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, działania promocyjne. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	koncepcja, dokumentacja	0,00	5,05	60 041,00	1 188 000,00	88 000,00	0,00	1 100 000,00	60 041,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0,00</b>	<b>5,05</b>	<b>60 041,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>60 041,00</b>
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>20,89</b>	<b>298 094,40</b>	<b>1 427 300,00</b>	<b>327 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>298 094,40</b>
		6050	Budowa urządzeń lekkoatletycznych dla OSiR w Bogatyni w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu". Odstąpiono od realizacji zadania.	budowa dwóch torów, przebudowa płyty bocznej, zakupy piłkochwyłów na boisku do piłki nożnej, wymiana nawierzchni tartanu	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		6050	Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego (tor motokrosowy wraz ze strzelnicą sportową). Podpisano umowę BZI.IPI.272.15.2013 w dniu 09 lipca 2013 roku na wykonanie prac projektowych. Realizacja zadania nastąpi w 2014 rok. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie.	prace projektowe	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb społeczności Opolna Zdroju. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji. Kontynuacja zadania nastąpi w 2014 roku.	boisko sportowe	0,00	0,00	3 500,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 500,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>3 500,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 500,00</b>
		6050	Wykonanie ogrodzenia stawów rekreacyjnych przy ul. Daszyńskiego w Bogatyni. Wykonano ogrodzenie systemowe o długości 89 metrów. Zadanie zakończono i rozliczono.	ogrodzenie	0,00	98,81	66 200,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	66 200,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓŁEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE DZIEŃ 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu rekreacyjnego we wsi Wyszków. Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie placu rekreacyjnego we wsi Wyszków. Zadanie zakończono i rozliczono.	plac rekreacyjny	0,00	0,00	58 100,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	58 100,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>98,81</b>	<b>124 300,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 300,00</b>
	926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>22,82</b>	<b>127 800,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>127 800,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>4 455 848,12</b>	<b>64,33</b>	<b>19 601 832,91</b>	<b>30 469 281,00</b>	<b>18 176 347,28</b>	<b>2 892 400,00</b>	<b>9 400 533,72</b>	<b>70 681 795,02</b>

**Wydatki majątkowe i inwestycyjne realizowane w jednostkach budżetowych**

		6060	Zakup monitoringu wewnętrznego szkoły - Gimnazjum Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	monitoring	0,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	80110		<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
			Zakup kuchni elektrycznej na potrzeby stołówki-SZzOI-Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	kuchnia elektryczna	0,00	100,00	7 281,60	7 281,60	7 281,60	0,00	0,00	7 281,60
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 281,60</b>	<b>7 281,60</b>	<b>7 281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 281,60</b>
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19 281,60</b>	<b>19 281,60</b>	<b>19 281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 281,60</b>
		6060	Zakup siatki ochronnej do rzutu młotem i pchnięcia kulą. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	siatka ochronna	0,00	99,99	11 152,20	11 153,00	11 153,00	0,00	0,00	11 152,20
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>11 152,20</b>	<b>11 153,00</b>	<b>11 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 152,20</b>
	926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>11 152,20</b>	<b>11 153,00</b>	<b>11 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 152,20</b>
			<b>Ogółem jednostki</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 433,80</b>	<b>30 434,60</b>	<b>30 434,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 433,80</b>

**Wydatki majątkowe - udziały pieniężne i akcje**

		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni z przeznaczeniem środków na uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną w ul. Wiosennej i Dąbrowskiego w Bogatyni.	objęcie akcji	0,00	100,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	40002		<b>Dostracanie wody</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓŁEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		0,00	100,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni z przeznaczeniem środków na wykonanie przyłączenia budynków w Opolnie Zdroju do sieci kanalizacji sanitarnej.	objęcie akcji	0,00	100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		0,00	100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni z przeznaczeniem środków na odbudowę oczyszczalni ścieków po powodzi przy ul. Turowskiej w Bogatyni.	objęcie akcji	0,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		0,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	100,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			<b>Ogółem Udziały i Aporty:</b>		0,00	100,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

**Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych**

		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni (pomoc finansowa). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>		0,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacja dla SPZOZ w Bogatynia -środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej :termomodernizacja i przebudowa ciągu komunikacyjnego ( podjazd dla karet) -Szpital Gminny w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	29,21	46 740,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	46 740,00
		6220	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni -środki na rozbudowę instalacji gazów medycznych wraz z dostawą 4 paneli gazów medycznych-Szpital Gminny w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	99,11	22 795,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 795,00
	85111		<b>Szpitale ogólne</b>		0,00	38,00	69 535,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	69 535,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	38,00	69 535,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	69 535,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12-2013	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2013	PLAN OGÓŁEM (9+10+11)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE DZIEŃ 31.12.2013	NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	
		6230	Dotacja - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	80,62	24 187,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 952,00	
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zorza" w Porajowie z przeznaczeniem środków na elektryfikację ogrodu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Marzenie" w Bogatyni z przeznaczeniem środków na modernizację świetlicy ogrodowej oraz elektryfikację ogrodu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	84,90	32 687,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	19 452,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	84,90	32 687,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	19 452,00	
		6220	Dotacja dla BOK w Bogatyni - zakup i montaż projektora cyfrowego kina " KADR" w BOK w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	100,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00	
	92109		<b>Domy kultury, świetlice i kluby</b>		0,00	100,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00	
		6220	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Bogatyni - środki na instalację systemu grzewczego w budynku Filii w Opolnie Zdroju. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	100,00	43 134,87	43 134,87	43 134,87	0,00	0,00	43 000,00	
	92116		<b>Biblioteki</b>		0,00	100,00	43 134,87	43 134,87	43 134,87	0,00	0,00	43 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	100,00	437 134,87	437 134,87	437 134,87	0,00	0,00	437 000,00	
			<b>Ogółem Dotacje</b>		0,00	83,17	589 356,87	708 634,87	708 634,87	0,00	0,00	575 987,00	
			<b>Ogółem WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		4 455 848,12	67,02	22 321 623,58	33 308 350,47	21 015 416,75	2 892 400,00	9 400 533,72	73 388 215,82	

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska