

## PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ INWESTYCJI W PODZIALE NA DZIAŁ, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2010 roku

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓLEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie-Etap I ( Osiedle Piastowskie ) .Środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej według umowy IZP.342-12/228/09.	dokumentacja ,realizacja,rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych, przebudowa dróg i oświetlenia	9,13	163 480,00	1 790 000,00	1 259 000,00	0,00	163 480,00	5 790 000,00
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odbudową dróg w Porajowie -Etap II ( zadanie związane z ochroną środowiska - Załącznik Nr 8 )					531 000,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		9,13	163 480,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	163 480,00	5 790 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		9,13	163 480,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	163 480,00	5 790 000,00
		6050	Dokumentacja oraz rozbudowa sieci ciepłej na terenie miasta ( 13 przyłączy ) w rejonie ulic: 1-go Maja, Biskupiej, Chopina, Skłodowskiej, Armii Czerwonej, Szygarskiej, Szymanowskiego ( zadanie związane z ochroną środowiska - załącznik Nr 8 ). Wykonano analizę techniczno-ekonomiczną opłacalności wykonania przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych przy ulicy 1-go Maja 9a,9b,9c.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa sieci ciepłej	0,17	600,00	349 000,00	349 000,00	0,00	40 494,00	390 000,00
		6050	Dokumentacja oraz rozbudowa sieci ciepłej w rejonie ulic: Nadbrzeżnej oraz Spółdzielczej ( zadanie związane z ochroną środowiska - Załącznik Nr 8 ). Zawarto umowę IPR.343-22/321/09 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłowniczej.	dokumentacja oraz rozbudowa sieci ciepłej	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		0,07	600,00	899 000,00	899 000,00	0,00	40 494,00	940 000,00
		6050	Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie-Sieniawka(instalacja tablic pamiątkowych oraz promocja w prasie). Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	promocja	72,22	7 704,28	10 668,00	10 668,00	0,00	17 464,30	17 464,30
		6508			0,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		64,20	7 704,28	12 000,00	10 668,00	1 332,00	17 464,30	17 464,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę		0,91	8 304,28	911 000,00	909 668,00	1 332,00	57 958,30	957 464,30

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓŁEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	<b>Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G 1/2 Bogatynia-Etap I.</b> Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.Wykonano i zamontowano oznakowanie pionowe oraz zapłacono odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa-Państwowe Gospodarstwa Leśne z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Bogatynia,prawa własności nieruchomości ,oznaczonej geodezyjne jako działki 227/5 i 227/6.Zadanie zakończono i rozliczono.	odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto	32,95	275 148,84	835 000,00	835 000,00	0,00	275 148,84	16 480 000,00
		6050	<b>Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatynia-Etap II - dokumentacja .</b> Zapłata za dokumentację nastąpi w II półroczu 2010 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	305 000,00	1 096 000,00
		6050	<b>Przebudowa ulicy Wiejskiej do Zatonia-Wieś.</b> ( zadanie związane z ochroną środowiska - załącznik Nr 8 - 900 000,00 ) .Dokonano przebudowy ulicy Wiejskiej w Bogatyni wraz z budową wodociągowej sieci rozdzielczej na podstawie umowy IZP.3472-63/743/09.	roboty budowlane,poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Zatonia	73,73	1 973 131,98	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	1 973 131,97	2 652 000,00
		6050	<b>Przebudowa ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego( zadanie związane z ochroną środowiska - Załącznik Nr 8 -3 239 000,00).</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania.	przebudowa ulic wraz z kanalizacją deszczową,roboty drogowe	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	209 840,00	8 209 900,00
		6050	<b>Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z infrastrukturą.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	roboty budowlane, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	49 410,00	1 931 410,00
		6050	<b>Przebudowa nawierzchni ulic:Okrzei, 22 Lipca, Hanki Sawickiej i W.Reymonta wraz z infrastrukturą.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (uporządkowanie uzbrojenia podziemnego z oświetleniem )	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	79 910,00	678 000,00
		6050	<b>Odbudowa ulic wraz z oświetleniem na Osiedlu Markocice w obrębie ulic:Kolejowej,Kopernika,Górskiej,Wąskiej i Leśnej.</b> Trwają prace związane z rozpoczęciem procedury przetargowej.	roboty budowlane,porawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	91 500,00	2 416 500,00
		6058	<b>Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	długość zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze miejskim - 0,685 km , kompleksowa odbudowa infrastruktury.	0,00	0,00	2 431 000,00	0,00	2 087 280,00	162 504,00	5 673 000,00
		6059		<b>Roboty budowlane.</b>				343 720,00			
		6059	<b>Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	remont nawierzchni asfaltowej, wymiana sieci wodociągowej, zagospodarowanie skweru, wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni. <b>Nadzór inspektorski / inwestorski.</b>	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	199 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓŁEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	remont nawierzchni asfaltowej, wymiana sieci wodociągowej, zagospodarowanie skweru, wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni. <b>Nadzór autorski.</b>	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	199 000,00
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	<b>działania promocyjne</b> -zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzeniem Komisji .Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu.	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	12 200,00
		6058	Poprawa dostępności drogi między miastem Hradec n/Nysą(Cz) a Bogatynią(PL) Hermanice (CZ)na pograniczu czesko-polskim) Cz.3.221/1/08-płyty pamiątkowe. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.Zadanie zakończono i rozliczono.	działania promocyjne	99,97	1 893,44	1 894,00	0,00	1 894,00	1 893,44	1 894,00
		6059			91,44	2 840,16	3 106,00	3 106,00	0,00	2 840,18	3 106,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>19,23</b>	<b>2 253 014,42</b>	<b>11 714 100,00</b>	<b>9 624 926,00</b>	<b>2 089 174,00</b>	<b>3 151 178,43</b>	<b>39 552 010,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>19,23</b>	<b>2 253 014,42</b>	<b>11 714 100,00</b>	<b>9 624 926,00</b>	<b>2 089 174,00</b>	<b>3 151 178,43</b>	<b>39 552 010,00</b>
		6050	Ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichowie i w Bogatyni-punkt widokowy w Hermanicach .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	poprawa warunków turystycznych	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
630			<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
		6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji działalności gospodarczej. Zakupiono program Ewidencja Działalności Gospodarczej do obsługi rejestru przedsiębiorców w pełnym zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.Fakturowanie nastąpi w miesiącu lipcu.	oprogramowanie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Wykup gruntu.Zakupiono grunt pod budowę odcinka drogi w miejscowości Posada.	wykupy gruntu	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		6060	Zakup nieruchomości(dworzec PKS)w Bogatyni. Zgodnie z Uchwałą Rady zakupiono nieruchomość położoną w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego o numerze działki 43/2 AM16 obr.II o powierzchni 8637 m2.	zwiększenie atrakcyjności centrum miasta Bogatynia	9,89	270 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	270 000,00	2 730 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>9,91</b>	<b>271 200,00</b>	<b>2 736 200,00</b>	<b>2 736 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 200,00</b>	<b>2 736 200,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓLEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Świerczewskiego"- dokumentacja Etap II. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębie ulic Pocztovej - Świerczewskiego.	uzbrojenie terenu-dokumentacja	99,69	174 460,00	175 000,00	175 000,00	0,00	237 900,00	237 900,00
		6050	Przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce. Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie budynków komunalnych w Sieniawce. Dokonano wymiany pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych.	poprawa warunków mieszkalnych	42,48	446 460,56	1 051 046,00	1 051 046,00	0,00	1 893 279,00	2 498 000,00
		6050	Budowa budynków komunalnych przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. Wykonano projekt budowlany przyłączy wodnego, ciepłego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia dla zespołu budynków komunalnych przy ulicy Skłodowskiej. Fakturowanie nastąpi w miesiącu lipcu.	poprawa warunków mieszkalnych	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	235 212,30	18 417 712,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>25,78</b>	<b>620 920,56</b>	<b>2 408 546,00</b>	<b>2 408 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 391,30</b>	<b>21 153 612,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>17,34</b>	<b>892 120,56</b>	<b>5 144 746,00</b>	<b>5 144 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 591,30</b>	<b>23 889 812,00</b>
		6059	System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni "Wrota Bogatyni" .Trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy dla zadania.Otwarcie ofert nastąpi w miesiącu lipcu.	wdrożenie elektronicznego systemu odbioru dokumentu w urzędzie, uruchomienie portalu " Wrota Bogatyni". Instalacja wewnętrznej sieci komputerowej z wyposażeniem ( LAN ). Dostawa i instalacja, systemy bazy informatycznej	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	34 160,00	1 300 000,00
		6058				0,00	753 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00
		6059	System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni " Wrota Bogatyni" . Działania promocyjne rozpoczną się w II półroczu 2010 roku.	działania promocyjne zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzeniem Komisji ( WE ). Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu	0,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	24 400,00
		6058				0,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00
		6059	Wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówień dla zadania; System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni " Wrota Bogatyni" .Wykonano techniczną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie umowy SP-22/86 z 16 lutego 2010 roku.	wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówień	99,60	24 898,98	25 000,00	25 000,00	0,00	24 898,98	25 000,00
		6050	Wykonanie zasilania energetycznego ( dokumentacja + wykonanie ) budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 1. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓŁEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na serwerownię. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010.	poprawa bezpieczeństwa systemu komputerowego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	zakup centrali	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6060	Zakup skanera dla Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu w 2010 roku.	zakup skanera	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	75023		<b>Urzędy miast ( miast i miast na prawach powiatu )</b>		<b>1,71</b>	<b>24 898,98</b>	<b>1 458 400,00</b>	<b>690 760,00</b>	<b>767 640,00</b>	<b>59 058,98</b>	<b>1 498 400,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>1,71</b>	<b>24 898,98</b>	<b>1 458 400,00</b>	<b>690 760,00</b>	<b>767 640,00</b>	<b>59 058,98</b>	<b>1 498 400,00</b>
		6050	Wykonanie ogrzewania w OSP w Porajowie. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wewnętrznej inst.c.o	poprawa warunków pracy OSP	16,27	9 760,00	60 000,00	60 000,00	0,00	9 760,00	60 000,00
		6060	Zakup wyposażenia do zakupionego wozu bojowego dla OSP w Działoszynie. Środki wykorzystano na zakup niezbędnego wyposażenia do wozu bojowego zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	poprawa jakości wozu bojowego - bezpieczeństwo publiczne.	93,09	43 752,30	47 000,00	47 000,00	0,00	43 752,00	43 752,00
		6060	Zakup wozu gaśniczego-pożarniczego typu średniego dla OSP w Sienawce. Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy typu MERCEDES-BENZ Atego 1329 AF	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	99,87	599 200,00	600 000,00	600 000,00	0,00	599 200,00	600 000,00
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>		<b>92,32</b>	<b>652 712,30</b>	<b>707 000,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 712,00</b>	<b>703 752,00</b>
		6060	Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	samochód specjalistyczny	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	75416		<b>Straż miejska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>84,00</b>	<b>652 712,30</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 712,00</b>	<b>773 752,00</b>
		6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni. W dniu 14 kwietnia zawarto umowę IPR.343-19/182/10 na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.	dostosowanie szkoły do bieżących potrzeb ( studium wykonalności, realizacja )	0,03	500,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	220 100,00	6 220 000,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,03</b>	<b>500,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 100,00</b>	<b>6 220 000,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,03</b>	<b>500,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 100,00</b>	<b>6 220 000,00</b>
		6060	Zakup sprzętu dla SPZOZ - Szpital w Bogatyni. W dniu 09.06 2010 roku zawarto umowę IZP.342-25/355/10 na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Gminnego w Bogatyni.	poprawa warunków leczenia mieszkańców	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	85111		<b>Szpitale ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
		6050	Budowa Wiejskiego Ośrodka w Porajowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	114 680,00	300 000,00
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 680,00</b>	<b>300 000,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 680,00</b>	<b>650 000,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓŁEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie drogi nr 2361D (na odcinku od ulicy Turowskiej do ulicy Białogórskiej). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n."Koncepcja rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bogatynia". Środki wykorzystano na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie umowy IZF.342-48/528.	ocena oddziaływania na środowisko	30,00	45 600,00	152 000,00	152 000,00	0,00	45 600,00	152 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dworskiej i Turowskiej w Bogatyni ( zadanie związane z ochroną środowiska - Załącznik Nr 8 ).Zgodnie z zawartą umową IZP.342-52-1/687 wykonano sieć kanalizacji deszczowej na odcinku D18-D9 oraz sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S15.Zadanie zakończono.	poprawa gospodarki ściekowej	99,85	595 116,00	596 000,00	596 000,00	0,00	595 116,00	596 000,00
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla Osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni ( zadanie związane z ochroną środowiska - Załącznik Nr 8 ). Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.	poprawa gospodarki ściekowej	25,00	302 560,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	629 520,00	1 210 000,00
		6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL) Oldrychów ( Cz ).Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	Opracowanie kompletnej prototypowej oczyszczalni ekologicznej, glebowej, łącznie z systemem kanalizacji w Kopaczowie. Analiza ekonomiczna.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL) Oldrychów ( Cz ). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	Projekt opracowania kompletnej oczyszczalni ekologicznej w Kopaczowie w ramach realizacji projektu Oldrychów-Kopaczów. Promocja projektu - 1x tablica pamiątkowa,2x art. w prasie,1x tablica informacyjna	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL) Oldrychów ( Cz ). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	Projekt Opracowania kompletnej prototypowej dokumentacji budowy oczyszczalni glebowej w Kopaczowie . Promocja projektu CZ.322/3.3,01/09.01119	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		43,96	943 276,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	1 270 236,00	2 146 000,00
		6050	Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec-RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	gospodarka odpadami	0,00	0,00	11 921,00	11 921,00	0,00	0,00	34 493,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	0,00	11 921,00	11 921,00	0,00	0,00	34 493,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓŁEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Dworskiej i ulicy Turowskiej. Zgodnie z zawartą umową IZP.342-57-1/687 wykonano oświetlenie w ulicy Dworskiej oraz fragmentu ulicy Turowskiej o łącznej długości 260 mb.Zadanie zakończono.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	99,79	166 652,00	167 000,00	167 000,00	0,00	166 652,00	167 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia miejscowości Wyszków .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Kolejowej w Porajowie. W miesiącu sierpniu nastąpi podpisane umowy na realizację zadania.	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Porajów.	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>		<b>53,41</b>	<b>166 652,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 652,00</b>	<b>312 000,00</b>
		6050	Wykonanie nowych placów zabaw (przygotowanie terenu,zakup urządzeń).Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.Realizacja zadania nastąpi do końca sierpnia br.Wykonane zostaną place zabaw przy ulicy Kossaka,Górskiej,Wyczółkowskiego oraz na terenie Szpitala w Sieniawce.	place zabaw	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wykonanie placu zabaw w Posadzie. Realizacja zadania nastąpi do końca sierpnia .	place zabaw	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wykonanie parkingu przy ulicy Fałata w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	7 808,00	123 000,00
		6050	Zakup i montaż nowej kładki dla pieszych przy ulicy Zbiorczej w Bogatyni. W dniu 5 lipca 2010 roku zawarto umowę IPR.343-28/416/10 na zakup i montaż kładki drewnianej dla pieszych przy ulicy Zbiorczej w Bogatyni.	bezpieczeństwo mieszkańców	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		6058	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP ). Na podstawie umowy IZP.342-18/214/10 trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji strażnicy WOP.Zgodnie z umową zapłacono II transzę za opracowanie studium wykonalności.	powierzchnia zagospodarowania w ramach projektu 1,2376 ha, powierzchnia budynku poddana renowacji - Roboty budowlane	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	39 040,00	2 560 000,00
		6059			4,24	5 978,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP ). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	zagrożony dewastacją i marginalizacją budynek powojenny w centrum miasta. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni. Inspektor nadzoru.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP ). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	zagrożony dewastacją i marginalizacją budynek powojenny w centrum miasta. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni - Nadzór autorski	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 200,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓLEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP ). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	zaplanowane Działania promocyjne , zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzeniem Komisji ( WE ).Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	12 200,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP ). Na podstawie umowy IZP.342-18/214/10 trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji strażnicy WOP.	powierzchnia zagospodarowania w ramach projektu 1,2376 ha, powierzchnia budynku poddana renowacji. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa ( aplikacja oparta na Programie Funkcjonalno - Użytkowym )	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,33</b>	<b>5 978,00</b>	<b>1 787 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 848,00</b>	<b>3 114 400,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>26,21</b>	<b>1 115 906,00</b>	<b>4 256 921,00</b>	<b>3 084 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 736,00</b>	<b>5 606 893,00</b>
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie.( zadanie związane z ochroną środowiska -Załącznik Nr 8 ). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku . Otwarcie ofert nastąpi 21 lipca 2010 roku.	dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej do obecnych potrzeb i standardów	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	59 780,00	610 000,00
		6050	Modernizacja budynku BOK w Zatoniu ( Filia ) wraz z wyposażeniem. Zgodnie z umową IPR.343-13/262/10 trwają prace związane opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	dostosowanie budynku do nowoczesnych standardów	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		6059	Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n. Nysą(CZ) - Bogatynia(PL). Zgodnie z umową IZP.342-40/530/09 wykonano modernizację Domu Ludowego w Markocicach.Przeprowadzono roboty budowlane:konstrukcyjne,wykończeniowe oraz roboty instalacyjne:instalacja elektryczna,wodno-kanalizacyjna ,instalacja centralnego ogrzewania.Zadanie zakończono.	odbudowa Centrum Turystyczno-Informacyjnego w byłym Domu Ludowym w Markocicach. Roboty budowlane	48,04	294 613,30	613 308,00	613 308,00	0,00	1 747 353,93	2 113 000,00
		6058			96,37	1 240 028,63	1 286 692,00	0,00	1 286 692,00	0,00	0,00
		6060	Wyposażenie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku Hradek n/Nysa. Zakup wyposażenia nastąpi w II półroczu 2010 roku.Roztrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu .Podpisanie umowy nastąpi 22.07.2010 roku.	wyposażenie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby</b>		<b>47,96</b>	<b>1 534 641,93</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 913 308,00</b>	<b>1 286 692,00</b>	<b>1 807 133,93</b>	<b>2 713 000,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>47,96</b>	<b>1 534 641,93</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 913 308,00</b>	<b>1 286 692,00</b>	<b>1 807 133,93</b>	<b>2 713 000,00</b>
		6050	Budowa boiski sportowych ORLIK przy domu kultury w Zatoniu. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną w ramach promocji zadania.Zadanie zakończono.	promocja	76,67	2 806,00	3 660,00	3 660,00	0,00	2 806,00	2 806,00
		6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ulicy Sportowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	usprawnienie dla sportowców	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00



Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓŁEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na biosku sportowym w Markocicach. Zgodnie z zawartą umową IPR.343-13/262 zakupiono i zamontowano piłkochwyły.	usprawnienie dla sportowców	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK" w Działoszynie. Środki wykorzystano na dokumentację geotechniczną dotyczącą działki nr 280/13,280/14 w miejscowości Działoszyn .Otwarcie ofert na realizację zadania nastąpi 2 sierpnia 2010 roku.	dokumentacja ,prace budowlane	0,24	3 660,00	1 550 000,00	884 000,00	666 000,00	3 660,00	1 554 000,00
		6050	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku sportowym w Sieniawce. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	usprawnienia dla sportowców	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1,63</b>	<b>26 466,00</b>	<b>1 623 160,00</b>	<b>957 160,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>26 466,00</b>	<b>1 626 306,00</b>
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1,63</b>	<b>26 466,00</b>	<b>1 623 160,00</b>	<b>957 160,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>26 466,00</b>	<b>1 626 306,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>20,21</b>	<b>6 672 044,47</b>	<b>33 012 327,00</b>	<b>27 029 489,00</b>	<b>4 810 838,00</b>	<b>10 374 094,94</b>	<b>89 314 637,30</b>

W roku 2010 planowany kredyt na zadania inwestycyjne w wysokości 8 700 000,00

### Udziały pieniężne

		6010	Udział pieniężny do PEC S.A w Bogatyni - rozbudowa sieci ciepłej w obrębie ulic: Dymitrowa, Puszkina, Krakowskiej, Krótkiej, Żymierskiego - Etap I. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.	udziały pieniężne	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		6010	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni-wykonanie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa komunalnego na odcinku od ulicy Opolowskiej do ulicy Marii Skłodowskiej -Curie w Bogatyni. Zgodnie z Aktem Notarialny o numerze 1336/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku przekazano środki zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>		<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		<b>16,67</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
		6010	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni-wykonanie niezbędnych robót na Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni w celu spełnienia warunków prawidłowego procesu uzdatniania wody oraz czyszczenia ścieków technologicznych (popłuczyn) . Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem na podstawie Aktu Notarialnego 1336/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.	akcje	100,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓŁEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6010	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni-wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w węźle na skrzyżowaniu ulicy Daszyńskiego-Świerczewskiego,Bojownikow o Wolność i Demokrację(likwidacja przewężenia). Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem na podstawie Aktu Notarialnego 1336/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.	akcje	100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni-wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Opolno Zdrój. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem na podstawie Aktu Notarialnego 1336/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.	akcje	100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>100,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6010	Udziały pieniężne w GPO Spółka z o.o w Bogatyni-zakup linii do selektywnej zbiórki odpadów. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2010 roku. ( zadanie związane z ochroną środowiska - Załącznik Nr 8 )	udziały pieniężne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>66,67</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
			<b>Ogółem aporty</b>		<b>39,39</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>

### Wydatki majątkowe - realizowane przez jednostki

		6050	Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1	place zabaw	0,00	0,00	82 800,00	41 400,00	41 400,00	0,00	82 800,00
		6050	Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju	place zabaw	0,00	0,00	123 294,00	61 647,00	61 647,00	0,00	123 294,00
		6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego nad niecką basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku	oświetlenie	0,00	0,00	23 023,00	23 023,00	0,00	0,00	23 023,00
		6050	Adaptacja pomieszczenia wraz z wyposażeniem na pracownię przyrodniczą w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	pracownia przyrodnicza	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Zakup i montaż serwera wraz z okablowaniem w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku	serwer	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		6050	Zakup kserokopiarki -Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	kserokopiarka	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 617,00</b>	<b>196 570,00</b>	<b>103 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 617,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 617,00</b>	<b>196 570,00</b>	<b>103 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 617,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓŁEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Zakup sprzętu sportowego dla OSiR. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono zestaw "WIOŚLARZ", zestaw do ćwiczeń mięśni, oraz matę do ćwiczeń.	sprzęt sportowy	87,40	56 808,08	65 000,00	65 000,00	0,00	56 808,08	65 000,00
		6060	Zakup klimatyzatora na potrzeby OSiR. Zakup klimatyzatora nastąpi w II półroczu 2010 roku.	klimatyzator	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>71,01</b>	<b>56 808,08</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 808,08</b>	<b>80 000,00</b>
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>71,01</b>	<b>56 808,08</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 808,08</b>	<b>80 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>14,96</b>	<b>56 808,08</b>	<b>379 617,00</b>	<b>276 570,00</b>	<b>103 047,00</b>	<b>56 808,08</b>	<b>379 617,00</b>

### Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne

		6300	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na remont drogi wojewódzkiej Nr 352-jeden odcinek o łącznym kilometrażu 1,77 km. W dniu 22 czerwca 2010 podpisano porozumienie z Województwem Dolnośląskim dotyczące poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 352.	poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 101 000,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 000,00</b>
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - przebudowa drogi Nr 2361D-Etap I. Zgodnie z umową IZP.342-58-2/688/09 z dnia 24.11.2009 roku dokonano przebudowy ul. Dworskiej i fragmentu ulicy Turowskiej.	poprawa bezpieczeństwa	99,97	475 861,00	476 000,00	476 000,00	0,00	475 861,00	500 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>99,97</b>	<b>475 861,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 861,00</b>	<b>500 000,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>29,72</b>	<b>475 861,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 861,00</b>	<b>1 601 000,00</b>
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni na zakup środków trwałych. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Planowany zakup podnośnika oraz środka transportu.	Zakup środków trwałych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	70001		<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6170	Wpłata na Fundusz Celowy Policji-środki dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu-dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu osobowego dla Komisariatu Policji w Bogatyni. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	zakup radiowozu-bezpieczeństwo obywateli	100,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	75405		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>		<b>100,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	Wykonanie 30-06-2010	PLAN OGÓŁEM ( 9+10 )	Źródła Finansowania		Nakłady poniesione do dnia 30.06.2010	Przewidywana wartość kosztorysowa
								BUDŻET GMINY	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6620	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie zakupu wozu bojowego ( wysięgnik drabinowy ) dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	Zakup wozu bojowego - dofinansowanie . Poprawa bezpieczeństwa.	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18,03	33 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	33 000,00	133 000,00
		6220	Dotacja - dofinansowanie do zakupu rezonansu magnetycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital - SPZOZ w Zgorzelcu. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	Poprawa warunków świadczonych usług dla mieszkańców powiatu	100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	85111		Szpitale ogólne		100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6220	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni-środki na remont lokalu mieszkalnego i adaptację poddasza na cele mieszkaniowe w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie. Środki na realizację zadania przekazane będą w II półroczu 2010 roku.	poprawa warunków mieszkalnych	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	38 300,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	38 300,00
851			Ochrona zdrowia		83,93	200 000,00	238 300,00	238 300,00	0,00	200 000,00	238 300,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogródków Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sasanka" w Bogatyni na wymianę ogrodzenia zewnętrznego. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2010 roku.	ogrodzenie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogródków Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Marzenie" w Bogatyni na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2010 roku.	ogrodzenie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			Ogółem dotacje		31,13	708 861,00	2 277 300,00	2 277 300,00	0,00	708 861,00	2 227 300,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE		22,42	8 737 713,55	38 969 244,00	32 883 359,00	4 913 885,00	12 439 764,02	95 221 554,30

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska