

Egz. nr	
Jednostka projektowa:	LEGEARTIS ŁUKASZ WYKA Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin NIP: 7151683093, REGON: 382148844
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO	
Tytuł opracowania:	Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Sieniawce”
Kat. Obiektu:	VIII
Adres Inwestycji	Identyfikatory ewid. działek: 022503_5, Bogatynia - obszar wiejski / obręb 0016 Sieniawka/ dz. nr 156/2 m. Sieniawka, gm. Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie
Inwestor	Gmina Bogatynia ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia

Wrzesień 2021

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO	1
SPIS TREŚCI	2
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	3
A. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	4
B. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	4
C. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.....	4
D. Przewidywane zagrożenia oraz miejsca i czas ich wystąpienia	5
E. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	5
F. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.	5
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	6
WYPIS Z MPZP.....	8
WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW	10

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Sieniawce”

Adres inwestycji:

Identyfikatory ewid. działek:

022503_5, Bogatynia - obszar wiejski / obręb 0016 Sieniawka/ dz. nr 156/2

m. Sieniawka, gm. Bogatynia,
powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie

Inwestor:

Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

Imię nazwisko głównego projektanta:

BRANŻA	FUNKCJA	NAZWISKO I IMIĘ	NR UPRAWNIENÍ	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Bartłomiej Marek Pawełczuk	242/LBOKK/2 018	01.09. 2021 r.	

Wrzesień 2021 r.

A. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W zakres robót budowlanych całego zamierzenia wchodzi:

- montaż 4 urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciąg górny, biegacz, rower, narty),
- oraz budowę obiektów małej architektury:
- ławki - 3 szt.
- kosz na śmieci - 1 szt.
- stojak na rowery - 1 szt.
- tablica z regulaminem - 1 szt.

Kolejność realizacji robót:

- montaż 4 urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciąg górny, biegacz, rower, narty),
- oraz budowę obiektów małej architektury:
- ławki - 3 szt.
- kosz na śmieci - 1 szt.
- stojak na rowery - 1 szt.
- tablica z regulaminem - 1 szt.

B. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren inwestycji, tj. część działki o numerze 156/2 jest obszarem niezagospodarowanym, większa część działek jest porośnięta trawnikiem. Przez teren inwestycji przebiega ciąg pieszy utwardzony w postaci chodnika.

C. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zastosowane rozwiązania projektowe wykluczają takie zagospodarowanie terenu, które stwarzałoby zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności bezpieczeństwa użytkowników obiektów sportowych.

Uzbrojenie terenu – podczas prac może wystąpić niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów kanalizacyjnych (zagrożenie zatruciem lub zakażeniem) lub elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem prądem).

D. Przewidywane zagrożenia oraz miejsca i czas ich wystąpienia

W trakcie prowadzonych robót budowlanych mogą pojawić się zagrożenia przy robotach montażowych związanych z wykonaniem siłowni zewnętrznej i pozostałych obiektów małej architektury.

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:

- zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów,
- zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych
- zagrożenie urazów chemicznych oczu i naskórka podczas stosowania środków chemicznych,
- zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi,
- zagrożenie upadku ciężkich elementów, materiałów lub prefabrykatów z wysokości,
- zagrożenie wejścia na teren budowy osób postronnych,
- transport urządzeń technologicznych.

E. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż należy prowadzić codziennie przed rozpoczęciem robót, w miejscu ich wykonywania z wskazaniem czynności szczególnie niebezpiecznych, miejsc ich występowania oraz konieczności stosowania odzieży roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej.

F. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Miejsce robót musi być bezwzględnie zabezpieczone i osygnalizowane. W trakcie robót należy sprawdzać osygnalizowanie i utrzymywać je w należytym stanie. Roboty należy prowadzić zgodnie z technologią dla danej branży, przy użyciu właściwych i sprawnych narzędzi i urządzeń pod nadzorem.

Opracował:

mgr inż. arch. Bartłomiej Marek Pawełczuk

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WYPIS Z MPZP

WYPIS Z MPZP

WYPIS Z MPZP

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW